



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Of. nº 175/2021 – GAB

Em, 18 de março de 2021.

À Sua Excelência, o Senhor

Omar Raimundo Picheth Neto

Presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul

Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Reportando-me ao Requerimento nº 006/2021, subscrita pelos vereadores Jorge Manfroni, Jackson Machado e Juliano de Oliveira encaminho cópia do Ofício nº 224/2021 e anexos, da Secretaria Municipal de Obras, contendo esclarecimentos e informações pertinentes.

Nesta oportunidade, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo-me,

Atenciosamente


Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal



OFÍCIO 224 / 2021

Ao

GABINETE MUNICIPAL

At. Excelentíssima Sra. Prefeita Fernanda Garcia Sardanha

Prezada Senhora,

Em relação ao requerimento 006/2021 da Câmara de Vereadores do Município de São Mateus do Sul, vimos através deste, esclarecer que estamos aguardando parecer jurídico acerca da viabilidade do aditivo contratual dos processos de pavimentação.

Segue em anexo os Relatórios de Gestão de Contratos.

Assim que cumpridos os tramites legais, estaremos enviando o novo cronograma.

Justificamos que a demora para tal resposta se deu pelo acumulo de serviços desta Secretaria e por atestado médico de funcionária.

São Mateus do Sul – PR, 18 de março de 2021.

Atenciosamente,



Alexssandro Linares
Secretário Municipal de Obras



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

Relatório Gestão do Contrato

CONTRATO Nº: 220/2020

EMPRESA CONTRATADA: Cege Engenharia Ltda

OBJETO DO CONTRATO: *É a contratação de empresa de engenharia visando a construção de pavimento, através de empreitada por preço global, com aplicação de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) com camada de rolamento acabada de 5,0 cm de espessura e serviços de drenagem pluvial, de calçadas e de sinalização, a ser realizado em ruas do bairro Jardim Dona Hermínia e na Rua Antonio Bizinelli, nos seguintes trechos do quadro urbano do Município de São Mateus do Sul: Trecho 02: Rua Prefeito José Zampier Filho, localizado entre a Rua Sete de Setembro e Rua Ulisses Faria; Trecho 03: Rua Pedro Ignazewski, localizado entre a Rua Sete de Setembro e Rua Ulisses Faria; Trecho 04: Rua Agenor Nascimento, localizado entre a Rua Sete de Setembro e Rua Joaquim Cunha Vieira; Trecho 05: Rua Luiz Damasio Santos Lima, localizado entre a Rua Sete de Setembro e Rua Joaquim Cunha Vieira; Trecho 06: Rua Sete de Setembro, localizado entre a Rua Manoel Cunha Bitencourt e Rua Theodoro Toppel, perfazendo área total nos trechos 02, 03, 04, 05 e 06 de 13.323,68 m² (treze mil, trezentos e vinte e três metros e sessenta e oito décimos quadrados) e no Trecho 14: Rua Antonio Bizinelli, localizado entre o Canal Cachoeira e Rua Nei Amintas de Barros Braga, perfazendo área total de 5.676,40 m² (cinco mil, seiscentos e setenta e seis metros e quarenta décimos quadrados), totalizando área de 19.000,08 m² (dezenove mil metros e oito décimos quadrados)*

Em atenção ao êxito alcançado por esta empresa em se tornar vencedora do edital de Termo de Tomadas de Preço 003/2020, que culminou no Contrato nº 220/2020, os vinculou a administração pública como nossos parceiros.

A fiscal técnica nomeada para o atendimento e fiscalização deste contrato é a servidora:

CONTATO FISCAL TÉCNICA	
Engenheira Civil Joséli Maria Gelinski	CREA n.º 24.336/D
TELEFONE:	(42)3912-7043
E-MAIL:	joselieng@hotmail.com



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

E a gestora do contrato nomeada pela portaria nº 337/202 para conduzir a fiscalização administrativa e processais é a servidora:

CONTATO GESTORA DO CONTRATO	
Fiscal:	Daiana Juaski
TELEFONE:	(42)3912-7012
E-MAIL:	fiscalizacao.pmsms@yahoo.com

EVENTOS:

- O início do contrato se deu pela expedição da Ordem de Serviço para o contrato nº 220/2020 sendo emitida em 14/08/2020 já se iniciando a contagem do início e a reunião inicial se efetivou com a entrega da ordem de serviço;
- 21/10/2020 – Notificação GP-OP 007/2020 enviada referente a ausência de pessoal trabalhando nos locais objeto constantes;
- 03/11/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados 1ª Medição processo nº 7465/2020;
- 03/11/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados 2ª Medição processo nº 7466/2020;
- 08/12/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados 3ª Medição processo nº 8604/2020;
- 21/12/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados 4ª Medição processo nº 9288/2020;
- 06/01/2021 – Notificação GP-OP 001/2021 enviada referente ao não cumprimento da primeira, segunda, terceira e quarta etapa do cronograma físico-financeiro;
- 09/02/2021- Enviado o Ofício CG-OP 005-2021 referente ao pedido de prorrogação de prazo para Fiscal Técnica se manifestar (processo nº 1087/2021);
- 19/02/2021- Enviado o Ofício CG-OP 010-2021 para a Secretaria Municipal de Administração referente ao pedido de prorrogação de prazo (processo nº 1087/2021);

Relatório de Gestão do Contrato

CONTRATO Nº: 203/2020

EMPRESA CONTRATADA: Prado & Prado Ltda - EPP

OBJETO DO CONTRATO: *A contratação de empresa de engenharia, visando a construção de pavimento, através de empreitada por preço global, compreendendo 05 (cinco) lotes, abaixo especificados: LOTE 01-TRECHO 03 (GUILHERME KANTOR); LOTE 02 - TRECHO 29 (JOÃO GABRIEL MARTINS); LOTE 03 - TRECHOS 30/31 (PAULINO VAZ E 21 DE SETEMBRO); LOTE 04 - TRECHO 20 (PEDRO TUREK); LOTE 05 - TRECHO 39 (ANTONIO BIZINELLI)*

Em atenção ao êxito alcançado por esta empresa em se tornar vencedora do edital Concorrência 002/2020, que culminou no Contrato nº203/2020, os vinculou a administração pública como nossos parceiros.

O fiscal técnico nomeado para o atendimento e fiscalização deste contrato é o servidor:

CONTATO FISCAL TÉCNICO	
Arquiteto Guilherme Distéfano Santos	CAU n.º A70.153-0
TELEFONE:	(42)3912-7028
E-MAIL:	arg.guilherme.smop@gmail.com

E a gestora do contrato nomeada pela portaria nº 338/202 para conduzir a fiscalização administrativa e processais é a servidora:

CONTATO GESTORA DO CONTRATO	
Fiscal:	Daiana Juaski
TELEFONE:	(42)3912-7012
E-MAIL:	fiscalizacao.pmsms@yahoo.com

EVENTOS:

- O início do contrato se deu pela expedição da Ordem de Serviço para o contrato nº 203/2020 que fora emitida em 14/08/2020 já se iniciando a contagem do início e a reunião inicial se efetivou com a entrega da ordem de serviço.
- Dia 26/08/2020 foi enviado um ofício GC-OP nº 002/2020 à empresa Prado & Prado de apresentação;



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

- Reunião realizada dia 03/09/2020, assuntos tratados conforme ata 001;
- A primeira medição foi realizada do dia 14/08/2020 à 22/09/2020, a porcentagem não foi alcançada, portanto na segunda reunião, conforme a ata 002, foi tratado sobre a reprogramação do cronograma;
- Reunião realizada dia 25/09/2020, assuntos tratados conforme ata 002 e entrega da notificação devido ao não cumprimento do cronograma;
- Dia 30/09/2020 foram emitidos comunicados e entregues as propriedades sobre o alargamento da Rua João Gabriel Martins (trecho 29, lote 02);
- Dia 30/09/2020 - Enviado a documentação para a subcontratação de pessoas físicas, em seguida foram gerados os seguintes processos nº 6733/2020- João Edgar, 6734/2020- Romilson Assis, 6742/2020- Ângela Cristina, 6735/2020- Ivo Lemes e 6741/2020- Classir Della;
- 05/10/2020 - Processo nº 6733/2020 para pedido de subcontratação;
- 07/10/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados número 6810/2020;
- 15/10/2020 - Conforme o ofício nº 07/2020 foi aberto um processo número 6734/2020 para pedido de subcontratação;
- 19/10/2020 – Enviado o Ofício CG-OP 011/2020 referente ao reajuste do novo cronograma físico-financeiro;
- 29/10/2020 - Enviado a notificação nº 008/2020 referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro;
- 03/11/2020 - Processos abertos de pagamento referente a serviços prestados números 7446/2020, 7448/2020, 7449/2020 e 7450/2020;
- 24/11/2020 - Enviado a notificação nº 011/2020 referente as reclamações que o município recebeu a respeito da dificuldade encontrada no tráfego de um dos trechos;
- 11/12/2020 - Enviado as notificações nº 013/2020, 014/2020 e 015/2020 referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro;



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

- 11/12/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados número 8781/2020 referente a 3ª Medição;
- 17/12/2020 - Enviado a notificação nº 018/2020 referente a constatação de avarias causadas pela empresa;
- 18/12/2020 – Enviado o Ofício CG-OP 018-2020 referente ao descumprimento de prazo especificamente do Lote 5;
- 09/02/2021- Enviado o Ofício CG-OP 004-2021 referente ao pedido de prorrogação de prazo (processo nº 1080/2021);