



PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL

Of. nº 428/2021 – GAB

Em, 07 de julho de 2021.

À Sua Excelência, o Senhor,
Omar Raimundo Picheth Neto
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Reportando-nos às Indicações e Requerimentos encaminhados a este Poder Executivo por meio dos Ofícios nºs 091 e 092/2021-CMSMS, informamos a V.Exa. o seguinte:

- **Indicações nºs 231, 242, 243, 244, 245, 247 e 248/2021 e Requerimentos nºs 036 e 037/2021** – Segue anexo o Ofício nº 494/2021 e anexos, da Secretaria Municipal de Obras, contendo informações pertinentes.
- **Indicação nº 246/2021** – Segue, anexo, o Ofício nº 537/2021, da Secretaria Municipal de Obras, contendo informações pertinentes.
- **Requerimento nº 038/2021** - Segue, anexo, o Ofício nº 103/2021, da Secretaria Municipal de Finanças, contendo informações pertinentes

Atenciosamente,

Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal

RECEBI EM 13 / 07 / 2021
Edson (16:50)
Câmara Municipal de São Mateus do Sul

www.saomateusdosul.pr.gov.br



OFÍCIO 494 / 2021

Ao
GABINETE MUNICIPAL
At. Excelentíssima Sra. Prefeita Fernanda Garcia Sardanha

Prezada Senhora,

Em resposta as indicações da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, segue relação abaixo:

INDICAÇÃO 231/21 – Informamos que será incluído no planejamento da Secretaria de Obras o estudo de revitalização das ruas em questão.

INDICAÇÃO 242/21 – Informamos que a solicitação será incluída no planejamento desta Secretaria.

INDICAÇÃO 243/21 – Informamos que será encaminhada a indicação à Secretaria de Meio ambiente, e que faremos pareceria com a mesma, sendo incluída no planejamento a execução.

INDICAÇÃO 244/21 – Informamos que será incluída no planejamento da Secretaria de Obras.

INDICAÇÃO 245/21 – Informamos que será incluída no planejamento da Secretaria de Obras a recuperação da lombada.

INDICAÇÃO 247/21 – Informamos que será realizada vistoria técnica para implantação da lombada.

INDICAÇÃO 248/21 – Informamos que estão sendo realizados projetos de revitalização de parques.

Em resposta ao requerimento 036/2021 da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, em relação ao contrato de reforma e ampliação do Ambulatório Municipal Washington Gusso firmado com a empresa Engespar Engenharia Eireli, segue:

- A empresa detentora do contrato não cumpriu o cronograma, conforme relatório em anexo;

- A empresa paralisou a obra sem anuência da Secretaria de Obras;



SECRETARIA DE
OBRAS
SÃO MATEUS DO SUL

- A empresa entrou com pedido de reequilíbrio de preços;
- A vigência do contrato se encontra finalizada, estamos no aguardo de parecer jurídico/administrativo para provável encerramento de contrato.

Em resposta ao requerimento 037/2021 da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, segue em anexo documentos solicitados.

São Mateus do Sul – PR, 22 de junho de 2021.

Atenciosamente;



Alexssandro Linares
Secretário Municipal de Obras



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DA GESTÃO DO CONTRATO Nº 029/2021 – ENGESPAR ENGENHARIA EIRELI.

- O início da execução do contrato se deu pela expedição da Ordem de Serviço (dia 11/08/2020) para o contrato nº 029/2020 que foi assinado em 21/01/2020 já se iniciando a contagem do início e a reunião inicial se efetivou com a entrega da ordem de serviço;
- 23/09/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados da primeira medição número 6433/2020;
- 14/10/2020 - Processo aberto para a apuração de irregularidades contratuais número 6986/2020;
- 27/10/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados segunda medição número 7354/2020;
- 10/11/2020 - Enviado a notificação nº 009/2020, referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro da primeira e segunda etapa;
- 24/11/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados da terceira medição número 8101/2020;
- 17/12/2020 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados da quarta medição número 9212/2020;
- 17/12/2020 – Enviado a notificação nº 017/2020 referente ao não cumprimento de utilização dos equipamentos de proteção individual EPI's por parte dos funcionários no local da obra;
- 06/01/2021 – Encaminhado o Ofício CG-OP 002/2021 referente ao novo cronograma físico- financeiro ajustado pela empresa;
- 11/01/2021 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados da quinta medição número 0135/2021;
- 15/01/2021 - Enviado a notificação nº 002/2021, referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro da quarta e quinta etapa;
- Reunião realizada dia 18/01/2021, conforme ata 001;



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
GESTÃO DE CONTRATOS – OBRAS PÚBLICAS

- 17/02/2021 – Processo aberto nº 1289/2021 para análise da resposta da empresa para Notificação nº 002/2021 a qual foi encaminhada para Secretaria de Administração através do Of. GC-OP nº 015/2021 para providências e cumprimento das cláusulas contratuais;
- 09/03/2021 - Enviado a notificação nº 005/2021, referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro da sexta etapa;
- 10/05/2021 – Processo aberto nº 3754/2021 para análise da resposta da empresa para Notificação nº 005/2021 a qual foi encaminhada para Secretaria de Administração através do Of. GC-OP nº 024/2021 para providências e cumprimento das cláusulas contratuais;
- 09/04/2021 - Processo aberto de pagamento referente a serviços prestados (sétima medição) número 2790/2021;
- 10/05/2021 - Enviado a notificação nº 025/2021, referente ao não cumprimento do cronograma físico financeiro da sétima etapa;

RESUMO DOS ATINGIMENTO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

PORCENTAGEM ACUMULADA PREVISTA X PORCENTAGEM ACUMULADA ALCANÇADA DE CADA FASE			
FASE	MÊS REF.	% PREVISTA ACUMULADA	% ALCANÇADA ACUMULADA
MÊS 01	ago/21	1,62%	1,62%
MÊS 02	set/21	3,29%	3,29%
MÊS 03	out/21	10,28%	10,27%
MÊS 04	nov/21	16,12%	15,27%
MÊS 05	dez/21	21,56%	16,26%
MÊS 06	jan/21	27,00%	18,58%
MÊS 07	fev/21	45,93%	26,20%
MÊS 08	mar/21	70,53%	26,58%


DAIANA JUASKI
FISCAL
Portaria nº 280/2009
Matrícula 2254